



Vy över Henriksdalsberget – Den nya rötammaren har siffror 4.

Sommarens arbeten i Henriksdals reningsverk

Projektet Stockholms framtida avloppsrening, som ska säkra möjligheten att rena vårt avloppsvatten i framtiden, fortsätter arbetet med att bygga om Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna. Den nya reningstekniken i Henriksdal är avgörande för att vi ska klara framtidens kapacitets- och miljökrav.

Henriksdal – etapp 3 ombyggnad till MBR-teknik

Arbetet med att bygga om ytterligare två biolinjer med MBR-teknik fortsätter. Nu under juni månad har vi börjat spränga ut botten i de gamla eftersedimenteringsbassängerna. Det arbetet beräknas pågå ungefär fram till årsskiftet och kommer att pågå under hela sommaren. Sprängningarna är betydligt mindre än de tidigare sprängningarna som utförts för att höja taket i bassängerna och för tvärtunnlarna mellan bassängerna. Hösten 2026 beräknas sedan arbetet med att bygga upp membranbassängerna att starta. Det innebär framförallt armerings- och betongarbeten.

Den nya slamanläggningen

Den nya slamanläggningen står byggnads-mässigt klar och installationsarbeten och driftsättning pågår.

Ny rötammare

I berget ska vi även bygga en helt ny rötammare. Sprängningsarbetet för tillfartstunneln pågår, och under juni månad startar raiseborring på markytan för två schakt. Ovanjordssprängningarna för rötammaren beräknas sedan att starta efter sommaren och förväntas pågå året ut – därefter startar byggarbetet.

Störs du av buller eller har andra frågor? Kontakta oss!

Om du störs av buller som överskrider riktlinjerna om buller från arbetsplatser kan du vid behov få tillgång till ett ersättnings-boende eller tillfällig vistelse dagtid. Kontakta oss i så fall.

Mejl: framtidensavloppsrening@svoa.se
Telefon: 08- 522 128 80

Miljövinster med projektet



Minskade utsläpp av kväve, fosfor och mikroplaster till Östersjön.



Bättre vatten i Mälaren. Utsläppen av avloppsvatten vid kraftiga regn, bräddning, minskar med 50 procent.



Bättre boendemiljö när slamtransporter genom bostadsområden försvinner.

Se hur vi arbetar med omgivningskontroll för att undvika skador i filmen på svoa.se/omgivningskontroll eller läs in QR-koden.



Mer information

På vår webbplats finns alltid senaste nytt om pågående arbeten svoa.se/sfa



facebook.com/stockholmvattenochavfall



[@framtidensavloppsrening](https://www.instagram.com/framtidensavloppsrening)

Tidplan – ombyggnad till MBR i Henriksdal

2021: Etapp 1 avslutades och den första MBR-linjen togs i drift.

2021–2025: Etapp 2. Biolinje 6 och 7 byggdes om och utrustades med MBR-teknik. 70% av avloppsvattnet renas nu med den nya tekniken.

2025 – 2028: Etapp 3. Pågående. Biolinje 4 och 5 byggs om och utrustas med MBR-teknik. När etapp 3 är klar kommer allt avloppsvatten att renas med MBR-tekniken.

2028 – 2031: Etapp 4. Biolinje 2 och 3 byggs om och utrustas med MBR-teknik. Projektet avslutas.

Tidplan – Rötammare

Borring och sprängning för arbetstunnel – pågår och beräknas pågå ca 4 månader.

Raiseborring för rötammare ovanjord – start mitten av juni och beräknas pågå under sommaren. Beräknas klart i slutet av augusti.

Borring och sprängning för rötammare (ovanjord) – start efter sommaren – beräknas pågå året ut.

